

MĚSTSKÝ ÚŘAD HULÍN

**Odbor rozvoje města a životního prostředí
Oddělení územního plánování a stavebního řádu**

Číslo jednací: MÚH/07359/2018/ORMZP/K
Spis. značka: MÚH/05990/2018/ORMZP/K
Číslo evidenční: K/42/2018

Obdrží dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kučeříková
Telefon: 573 502 702
E-mail: kucerikova@hulin.cz

Datum: 18.09.2018

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Hulín, odbor rozvoje města a životního prostředí, oddělení územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební úřad"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 26.07.2018 podala společnost

**Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o., IČO 242 02 509,
Za Dálnicí 509, 267 53 Žebrák,**

kteřou před správním orgánem zastupoval pan Miroslav Mičo, prokurista (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

kolaudační souhlas,

kteřý je dokladem o povoleném účelu užívání stavby povolené pod názvem

"Provoz finalizace Pravčice včetně napojení na sítě technické infrastruktury"

na pozemcích parcelních čísel 1110/1 (orná půda) a 1110/2 (ostatní plocha a ostatní komunikace), oba v katastrálním území Pravčice.

Dle Geometrického plánu pro vyznačení budovy č. 1369-4891/2017, který ověřil dne 03.11.2017 pod č. 150/2017 pan Ing. Petr Müller, úředně oprávněný zeměměřický inženýr, stojí stavba na pozemku parcelní číslo st. 396 v katastrálním území Pravčice.

Obecním úřadem Pravčice bylo stavbě v obci Pravčice přiděleno číslo popisné 271.

Stavba byla stavebním úřadem umístěna rozhodnutím, vydaným dne 05.09.2014 pod číslem jednací MÚH06338/2014/ORMŽP/D, dále bylo stavebním úřadem vydáno dne 05.08.2015 pod číslem jednací MÚH/05406/2015/ORMŽP/O rozhodnutí o změně výše uvedeného rozhodnutí o umístění stavby, a dále dne 11.03.2016 pod číslem jednací MÚH/01519/2016/ORMŽP/O stavební povolení a nakonec rozhodnutím vydaným na místě při kontrolní prohlídce stavby dne 26.10.2017 schválil stavební úřad změnu stavby před jejím dokončením, rozhodnutí bylo stavebníkovi oznámeno zápisem do stavebního deníku.

Ke stavbě dále stavební úřad územním souhlasem, vydaným dne 15.12.2016 pod číslem jednací MÚH/09984/2016/ORMŽP/Ša, umístil přípojku datového kabelu.

Na stavbě proběhl zkušební provoz, který byl povolen a podmínky pro jeho provedení byly stanoveny ve stavebním povolení (viz výše).

Stručný popis stavby

SO 01 Hala včetně administrativní přístavby:

stavba objektu provozu finalizace na pozemku p.č. 1110/1 v k.ú. Pravčice je nadzemní jednopodlažní ocelovou nezateplenou výrobní halou se zděnou administrativní částí takřka obdélníkového půdorysu,

hala je čtyřlodní (pátá loď je zděnou administrativní částí) v osových vzdálenostech ocelových sloupů v příčném směru 10 m a v podélném směru 4,6 a 8 m, výška haly u obvodu střeš je cca 10,73 m, ocelová konstrukce haly je z pozinkovaných válcovaných profilů, svařovaná, nebo se šroubovými spoji. Konstrukci střechy tvoří válcované ocelové vazníky a vaznice, na které jsou uloženy dřevěné trámký a dřevěné bednění s hydroizolací modifikovanými asfaltovými pásy.

Ve všech lodích haly jsou ve výšce cca 9 m umístěny jeřábové dráhy mostových jeřábů.

Založení stavby je provedeno na velkopřůměrových vrtaných pilotech, piloty jsou provedeny jako vetknuté do šterkovitopísčitých sedimentů s průměrnou délkou pilot cca 6 m, piloty jsou podle velikosti zatížení horní stavbou provedeny ve dvou průměrech.

Opláštění vlastní haly je provedeno z barevných trapézových plechů, v obvodových stěnách haly jsou osazena posuvná a rychloběžná vrata.

Plocha podlahy výrobní haly je osazena na výškové kótě 196,400 m Bpv (v grafické části jde o označení +/- 0,000 m), výška stavby objektu provozu finalizace je max. 12,635 m nad přilehlým terénem, nejvyššími body stavby jsou 3 tělesa ocelových komínů maximální výšky 20 m nad přilehlým terénem.

Střecha stavby objektu provozu finalizace je s mírnými sklony, přirozené osvětlení haly je zajištěno prosvětlovacími pásy v opláštění a vratech, ve střešní rovině bodovými světlíky.

Součástí haly objektu stavby provozu finalizace je částečný suterén (spojený s halou otevřeným schodištěm) půdorysných vnitřních rozměrů 10,73 m x 11,20 m, jehož podlaha bude v hl. 3,15 pod podlahou haly, suterén je určen k umístění ocelové zinkovací vany s plynovými hořáky, výměníku tepla. Přídavný plynový kotel na dotápění administrativní budovy a technologie se nachází v prostoru pod střechou haly.

Pracoviště chemické předúpravy je opláštěným prostorem (opláštění PUR panely s laminátovou úpravou) navazujícím na záchytnou železobetonovou vanu s kapacitou pro zachycení případného úniku pracovních médií z veškerých pracovních lázní včetně rezervních zásobníků s dostatečnou rezervou.

Zinkovací pracoviště je taktéž opláštěno, zplodiny z opláštěného prostoru jsou odsávány výkonným ventilátorem a vháněny do účinného filtračního zařízení, zinkování je prováděno v ocelové zinkovací vaně, ve které je teplota zinkové taveniny 450°C.

Administrativní budova je z konstrukčního hlediska navržena jako zděná, založená na betonových pasech, obvodové, vnitřní zdivo a příčky jsou zděné z keramických bloků a příčkových, zastropení je provedeno prefabrikovanými filigránovými deskami se zmonolitněním a plochou jednoplášťovou střechou tvořenou spádovou tepelnou izolací a hydroizolací z živichných pásů.

Zdrojem tepla je výměník využívající odpadní teplo spalin ze zinkovací pece, pro přídatné dotápění je instalován kotel na zemní plyn.

Jako zdroj požární vody je provedena nádrž o objemu 45 m³ ve vzdálenosti cca 27 m od stavby haly v blízkosti vjezdu do areálu, zdrojem pitné vody je vlastní studna, splaškové vody jsou likvidovány v jímce na vyvážení, dešťové vody jsou svedeny do příkopu kolem areálu.

SO 02 Zpevněné plochy

Zpevněné plochy o rozloze 9 230 m² jsou umístěny uvnitř oploceného areálu na pozemku parc. č. 1110/1 a 1110/2, oba v k. ú. Pravčice, součástí zpevněných ploch je plocha pro odstavení 18 osobních vozidel a 1 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Zpevněné plochy jsou vydlážděny betonovou zámkovou dlažbou a ohraničeny betonovými obrubníky. Odvodnění z těchto ploch je zajištěno vlastním spádem do vsakovacích příkopů, po obvodu zpevněných ploch pro manipulaci se škodlivými látkami je proveden žlab, kterým je voda svedena do příkopů přes odlučovač ropných látek. Zpevněné plochy slouží pro bezpečný pohyb vozidel přivážejících a odvázejících výrobky a materiál.

Součástí plochy je i mostová váha a oplocení vč. brány.

Součástí stavby jsou i další stavební a inženýrské objekty, kterou jsou podmiňující pro užívání hlavního objektu SO 01:

IO 01 STL plynovod vč. přípojky plynu v areálu
na objekt byl stavebním úřadem vydán dne 07.09.2015 pod číslem jednací MÚH/06117/2015/ORMŽP/O kolaudační souhlas

IO 02 Přeložka sdělovacího vedení
na objekt byl stavebním úřadem vydán dne 29.02.2016 pod číslem jednací MÚH/01500/2016/ORMŽP/O kolaudační souhlas, přípojku datového kabelu stavební úřad povolil k užívání kolaudačním souhlasem, vydaným dne 15.01.2018 pod číslem jednací MÚH/00545/2018/ORMŽP/P

IO 03 Venkovní kanalizace a vsakování
Součástí objektu je i odlučovač ropných látek vč. vsakovací strouhy, který je vodním dílem, vodoprávní úřad Městského úřadu Kroměříž vydal dne 01.12.2017 pod číslem jednací MeUKM/079824/2017 kolaudační souhlas

IO 04 Venkovní vodovod (vč. studny)
je vodním dílem, vodoprávní úřad Městského úřadu Kroměříž vydal dne 01.12.2017 pod číslem jednací MeUKM/079824/2017 kolaudační souhlas

IO 06 Vzdušné vedení VN a trafostanice
Vzdušné vedení VN bylo pro vlastníka, kterým je E.ON Distribuce, a.s., povoleno k užívání kolaudačním souhlasem, vydaným dne 24.05.2016 pod číslem jednací MÚH/02527/2016/ORMŽP/O

Trafostanice je přechodem mezi rozšířením distribuční soustavy VN a areálovým rozvodem NN a je ve vlastnictví stavebníka

IO 07 Areálový rozvod NN

SO 09 Berma

je vodním dílem, vodoprávní úřad Městského úřadu Kroměříž vydal dne 01.12.2017 pod číslem jednací MeUKM/079824/2017 kolaudační souhlas.

Stavba je napojena na dopravní infrastrukturu (stávající silnici III. třídy) veřejně přístupnou obslužnou komunikací, jejíž užívání povolil kolaudačním souhlasem, vydaným Městským úřadem Kroměříž, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, dne 17.01.2013 pod číslem jednací MeUKM/078233/2013.

Stavba haly včetně administrativní budovy obsahuje

v suterénu výrobní haly:

místnost technologie zinkovací vany přístupnou po schodišti z nadzemního prostoru haly, jímku ZTI – technologie čerpání vody a nádrž na vodu – přístupnou po žebříku z nadzemního prostoru haly, dopravníkovou místnost přístupnou po schodišti z venkovního prostoru haly,

v nadzemním prostoru výrobní haly:

výrobní halu, sklad nářadí, WC, sklad a dílnu, elektrorozvodnu, úpravnu, zinkovací pec, plynovou kotelnu v prostoru nad skladem a dílnou, buňku jako krátkodobou pracovnu mistra, se samostatnými přístupy z venkovního prostoru pak dopravníkovou místnost, sklad a místnost pro stáčení roztoků a místnost hlavního rozvaděče, ve vlastní výrobní hale jsou dispozičně na celou výšku situována opláštěná pracoviště chemické předúpravy s technologickým zařízením, tzn. odmašťovací a mořicí lázně, a opláštěné zinkovací pracoviště s vlastní ocelovou zinkovací vanou, dále chladicí a konzervační vana. Největší prostor zaujímají plochy pro manipulaci s materiálem a výrobky.

v administrativní části budovy:

prostor přístupný veřejnosti: místnost pro příjem zboží

administrativní prostory: místnost pro vedení závodu, zasedací místnost, 3x kancelář, WC ženy a imobilní, WC muži, místnost pro server, sklad, kuchyňku, chodbu

zázemí zaměstnanců provozu: předsíň k WC a úklidovou komoru, umývárnu, sprchy, šatnu, vstup pro zaměstnance, denní místnost, a chodbu.

Administrativní část vyhovuje i požadavkům pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Druh a účel stavby

Jedná se o nový průmyslový areál s výrobní halou provozu finalizace a administrativní budovou, včetně napojení na síť technické infrastruktury.

Stavba objektu provozu finalizace je určena pro 40 pracovníků, z toho pro 33 pracovníků ve výrobě a 7 v administrativě. Průměrný počet provozních dnů v týdnu je 5, průměrný počet provozních dnů v roce 248, roční směnnost 1,25. Výrobním programem provozu finalizace je nanášení zinkových ochranných vrstev na výrobky z konstrukční oceli za účelem jejich ochrany před korozí, žárové zinkování bude zajišťováno pro zákazníky po předchozí chemické předúpravě jimi dodaných výrobků (maximální kapacita zinkovací pece 8 t/hod., spotřeba zinku max. 60 kg/tunu výrobků); jde o službu prováděnou průmyslovým způsobem.

Vymezení účelu užívání stavby:

- stavba pro výrobu

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 06.09.2018.

Údaje o zkušebním provozu:

Na stavbě proběhl zkušební provoz, který byl povolen ve stavebním povolení (viz výše) s dobou trvání 1 roku. Zkušební provoz byl zahájen dne 06.11.2017.

Odůvodnění:

Dne 26.07.2018 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 31.12.2018. Stavební úřad opatřením ze dne 08.08.2018 vyzval stavebníka k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby na den 06.09.2018, tento termín oznámil i dotčeným orgánům. Současně vyzval obec Pravčice k přidělení čísla popisného nové budově, bylo přiděleno č. pop. 271.

V průběhu závěrečné kontrolní prohlídky byly zjištěny nepodstatné odchylky oproti ověřené projektové dokumentaci ve stavebním řízení (otočení venkovních dveří v sousedství zinkovací pece, upuštění od okna mezi místnostmi pro vedení závodu a příjmem zboží, upuštění od dveřního křídla v posuvných vratech do skladu a dílny, zvětšení průměru svodů dešťové vody ze střechy, záměna kyselinovzdorného nátěru za plastovou záchytnou jímku v dopravníkové místnosti, umístění výrobku plnicího funkce stavby – buňky jako pracovna mistra v prostoru haly) - stavebník předložil dokumentaci skutečného provedení stavební části, dále byly zjištěny nedodělky – chybějící madla u vstupních dveří, dveří mezi místnostmi příjmu zboží a chodbou a WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a označení vstupních dveří pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením). Stavebnímu úřadu

nebyly předloženy všechny požadované doklady – závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší (nevyjmenovaný zdroj znečištění), závazné stanovisko z hlediska ochrany provozu na pozemních komunikacích (stavba v OP dálnice), pravomocné rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení, prohlášení o shodě a protokoly o zkoušce funkčnosti části technologie (vzduchotechnika, záchytná vana, vany předúpravy, chlazení a konzervace) v úředním jazyce.

K žádosti o kolaudační souhlas byl doložen:

- geometrický plán pro vyznačení obvodu budovy č. 1369-4891/2017 (viz výše),

Do doby vydání kolaudačního souhlasu bylo doloženo:

Stavební část:

- Předávací protokol, 10.11.2017
- dokumentace skutečného provedení stavby (stavební část)
- dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby (oplocení, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, rozvody NN), ověřená úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, Ing. Ivanem Mikulkou, 10/2017
- souhlas Povodí Moravy, s.p. s provedenou stavbou bermy – e-mailem
- Nálezová zpráva Ústavu archeologické památkové péče Brno
- Hodnocení objektu ve smyslu vyhlášky o radiační ochraně, protokol č. 6/6/2018
- Prohlášení o jakosti a kompletnosti stavby (bez technologie), 02.10.2017
- Prohlášení ve věci meliorací a hlavních odvodňovacích zařízení, 06.10.2017
- Doklady o likvidaci odpadů (výkopek, směsné stavební a demoliční odpady)
- Protokol o zkoušce modulu přetvárnosti statickou zatěžovací deskou – 6x
- Protokol o zkoušce rázového modulu deformace lehkou dynamickou deskou – 2x
- Protokol o statické zatěžovací zkoušce – 5x
- Zprávy o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou – 15x
- Souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních zkoušek betonů ZAPA za období 01.05.2017 – 31.05.2017 (piloty)
- Prohlášení o vlastnostech – stavební ocelová konstrukce určená pro novostavbu objektu zinkovny, 22.09.2017 vč. certifikátu způsobilosti výrobce a certifikátu pro pracovníka nedestruktivního zkoušení
- Souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních zkoušek betonů ZAPA, období od 01.04.2017 – 01.08.2017 vč. kyselinovzdorného betonu (C35/45)
- Prohlášení o shodě – výrobky betonárny Hulín
- Protokoly o kusových zkouškách rozvaděčů – RH, RC, RS1, RS2, RS3, RS4.1, RS4.2, RS5
- Protokol o měření datových kabelů (SLP)
- Zpráva o výchozí revizi el. instalace – hala s administrativní částí, 24.10.2017
- Zpráva o revizi části elektrického zařízení - napojení objektu na síť VN, trafostanice, 26.04.2017 vč. příloh: protokol o provedení kusové zkoušky výrobku, protokol o uložení a kontrole uzemnění
- Zpráva o revizi LPS (hromosvod a uzemnění) – hala vč. administrativní přístavby, 01.10.2017
- Zpráva o revizi poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS), 03.10.2017
- Měřicí protokol – měření optických vláken, 18.10.2017
- Protokol o zkoušce vodotěsnosti jímky na splaškovou vodu, 06.09.2018
- Protokol o zkoušce vodotěsnosti požární nádrže (45 m³), 02.09.2018
- Protokol o provedení tlakové zkoušky vnitřního vodovodu, 25.09.2017
- Protokol o provedení proplachu vnitřního vodovodu, 29.09.2017
- Zpráva o revizi tlakové nádoby před uvedením do provozu – akumulace studené vody, objem 60 litrů, 24.08.2018
- Zpráva o provedení revizní zkoušky tlakového zařízení, objem 60 litrů, 27.08.2018
- Zpráva o provedení revizní zkoušky tlakového zařízení, objem 300 litrů, 07.08.2018
- Zpráva o provedení revizní zkoušky tlakového zařízení, objem 300 litrů, 07.08.2018
- Protokol o provedení zkoušky těsnosti kanalizace, 19.09.2017
- Protokol č. 1 – 3 o zkoušce vodotěsnosti venkovní kanalizace, 25.07.2017

- Protokol č. 4 o zkoušce vodotěsnosti venkovní kanalizace, 03.08.2017
- Protokol č. 5 – 6 o zkoušce vodotěsnosti venkovní kanalizace, 16.08.2017
- Protokol č. 7 – 8 o zkoušce vodotěsnosti venkovní kanalizace, 26.08.2017
- Protokol č. 9 o zkoušce vodotěsnosti venkovní kanalizace, 07.09.2017
- Protokol č. 10 – 11 o zkoušce vodotěsnosti venkovní kanalizace, 15.09.2017
- Protokol o tlakové zkoušce topného systému, 25.09.2017
- Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty, 07.08.2018, zpráva o revizi spalinové cesty č. 122/2017 ze dne 18.10.2017
- Zpráva o revizi plynového zařízení – plynové potrubí pro kotel v 1. NP. potrubí DN80 a DN20, 26.09.2017 vč. tlakové zkoušky
- Zpráva o revizi plynového zařízení – plynový kondenzační kotel, 02.11.2017
- Zápis o odborné prohlídce nízkotlaké kotelny, 07.08.2018
- Zpráva o provedení revizní zkoušky tlakového zařízení, objem 100 litrů, 07.08.2018
- Zpráva o provedení revizní zkoušky tlakového zařízení, objem 12 litrů, 07.08.2018

- Protokol o spuštění a odzkoušení VZT zařízení (stavební VZT), 29.09.2017
- Protokol o spuštění a odzkoušení ventilátorů, 29.09.2017
- Protokol o měření vzduchových výkonů, 29.09.2017
- Protokol o spuštění a odzkoušení chladicího zařízení (příjem zboží, serverovna, rozvodna ve výrobní hale), 27.09.2017
- Protokol o tlakové zkoušce (příjem zboží, serverovna, rozvodna ve výrobní hale), 27.09.2017
- Protokol o zaškolení obsluhy, 30.09.2017
- Potvrzení o jakosti a kompletnosti dodávky, 21.09.2017

- Protokol o tlakové zkoušce rozvodů stlačeného vzduchu vč. zařízení, 04.10.2017
- ES prohlášení o shodě – kompresorovna
- Pasport tlakového zařízení 3000L (vzdušník)
- Zpráva o provedení revizní zkoušky tlakového zařízení, objem 3 000 litrů (vzdušník kompresoru), 07.08.2018

- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) z oboru elektro (nouzová svítidla, protipožární ucpávky – 24 ks, kabel k požárním tlačítkům, požární tlačítka
- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) – požární nádrž
- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) – pro zásobování požární vodou vč. dokladu o montáži PBZ – hadicový naviják s tvarově stálou hadicí, 3 ks
- Doklad o kontrole hasicích přístrojů, 09.10.2017
- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) – požární větrací mřížky v kotelně (3 ks), 23.08.2018
- Prohlášení o montáži požárně bezpečnostní konstrukce Knauf, 20.09.2017
- Deklarace požární odolnosti betonových prefabrikátů
- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) – požární ocelové dveře dvoukřídlové (kotelna), 27.09.2017
- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) – ocelové dveře jednokřídlové, 27.09.2017
- Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) – protipožární a kouřotěsné dveře a zárubeň, 800 x 2100 mm, levé, 28.09.2017

Technologická část:

- Zápis o provedení montážní a ověřovací zkoušky jeřábu – 10 ks
- Zpráva o revizi elektrických instalací zdvihacích zařízení – 10 ks
- Zpráva o revizi elektrického kolejového vozíku

- Zpráva o výchozí revizi elektrické instalace – rozvaděč vzduchotechniky a vývody z něj, 01.11.2017
- Zpráva o revizi plynového zařízení – rozvod zinkovací pece, 06.09.2017
- Zpráva o tlakové zkoušce plynovodu, 23.08.2017
- Zpráva o revizi plynového zařízení – zinkovací pec, 11.09.2017
- Zpráva o revizi plynového zařízení – zinkovací pec, 10.11.2017
- Zpráva o revizi plynového zařízení – STL rozvod zinkovací pece, 07.09.2017
- Zpráva o tlakové zkoušce plynovodu, 23.08.2017
- Zápis o kontrole plynového zařízení – po uzavěry před technologií zinkovací pece, 07.08.2018
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení, žárová zinkovací pec, 25.09.2017
- Zpráva o revizi spalínové cesty, ocelový komín od zinkovací pece, 15.09.2017
- Zápis o měření spalín zinkovací pece, 30.10.2017
- Předávací protokol – odsávání vzduchu z prostoru zinkovací pece, 14.09.2017
- Zkušební a předávací protokol – obložení záchytné jímky předúpravy vč. dopravníkové místnosti, 10.10.2017
- Zkušební protokol o vodoprávní způsobilosti zařízení k zacházení s látkami ohrožujícími vodu a provedení stavby – vnitřní vrstva z desek PE
- Zkušební a předávací protokol – obložení jímky chlazení a konzervace, 10.10.2017
- Zkušební protokol o vodoprávní způsobilosti zařízení k zacházení s látkami ohrožujícími vodu a provedení stavby – obdélníková nádrž s plochým dnem (12 ks předúpravy a 2 ks chlazení a konzervace) vč. provozního osvědčení
- Zkušební protokol o vodoprávní způsobilosti zařízení k zacházení s látkami ohrožujícími vodu a provedení stavby – skladová nádrž pro čerstvou kyselinu HCl nebo odpadní kyselinu, umístěná na straně stavby v záchytném prostoru linky předúpravy, komunikačně spojená se 2 stavebně stejnými nádržemi
- Zkušební protokol o vodoprávní způsobilosti zařízení k zacházení s látkami ohrožujícími vodu a provedení stavby – zařízení mokrá pračka vzduchu s kalovou nádrží (odsávání vzduchu z prostoru předúpravy)
- Prohlášení o provedení kyselinovzdorného nátěru
- Potvrzení o shodě s typem založené na ověřování výrobků – mostová váha vč. certifikátu shody č. 6201-CC-C038-17
- Výchozí protokol o kontrole průtoku – mobilní nádrž DT Mobil Easy 200l, čerpadlo, průtokoměr

K nahlédnutí byly předloženy protokoly vrtaných pilot, prohlášení o shodě na výrobky a materiály zabudované do stavby, doklady o výsledcích zkušebního provozu, které uložila jako podklady svého stanoviska Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, k nahlédnutí a zápisu o provedení závěrečné kontrolní prohlídky byl v průběhu této prohlídky stavebnímu úřadu předložen stavební deník.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, souhlasné závazné stanovisko ze dne 28.08.2018, č.j. HSZL-4383-2/KM-2018
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, souhlasné závazné stanovisko ze dne 03.08.2018, č.j. KHSZL 19412/2018
- Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, stanovisko ze dne 04.09.2018, č.j. 23274/9.41/18-2

Ve lhůtě 15 dnů po závěrečné kontrolní prohlídce bylo doloženo:

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik, rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení ze dne 10.09.2018, č.j. KUZL 48947/2018, které nabylo právní moci dne 15.09.2018
- Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší, závazné stanovisko ze dne 05.09.2018, č.j. MěÚKM/06297/2018

- Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, stanovisko ze dne 20.09.2018

V závěru projednání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavební úřad vyslovil názor, že stavba splnila podmínky podle § 122 odst. 3 stavebního zákona, neboť stavební úřad nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby ani rozpor s podmínkami § 119 odst. 2 stavebního zákona:

- stavba byla provedena v souladu s rozhodnutím o umístění stavby,
- stavba byla provedena v souladu s povolením stavby,
- stavba byla provedena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací s nepodstatnými odchylkami,
- stavba byla provedena v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, vydanými podle zvláštních právních předpisů,
- obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy,
- skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

otisk razítka

Ing. Zuzana Kučeříková
vedoucí oddělení

Rozdělovník

I/. Obdrží stavebník

1. Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o., IDDS: 9ng87f9, sídlo: Za Dálnicí č.p. 509, 267 53 Žebrák

II/ Obdrží dotčené orgány:

2. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Nerudova 450, 767 01 Kroměříž, IDDS: z3paa5u, sídlo: Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1

3. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r, sídlo: Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1

4. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: scsbwku, sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín 1

5. Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, IDDS: bg2bfur, sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

6. Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aaau3, sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město

7. Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně, IDDS: cmwaazf, sídlo: Milady Horákové č.p. 1970/3, 658 60 Brno 12

III/ Obdrží na vědomí:

8. Obecní úřad Pravčice, IDDS: abuaex, sídlo: Pravčice č.p. 46, 768 24 Hulín